Sala Sotningsdistrikt AB
Brunnsgatan 34
733 31 SALA
Tel:0224-151 15

BESIKTNINGSBEVIS

Utskrivningsdatum: 2010-01-08

Nummer: 10-BB001-8481500

Ägare (namn och postadress)

Carina Gimestam
Björksundsslingan 34
124 31 BANDHAGEN

Fastighet mm

Beteckning	Postadress
KILA-VÄSTERBY 1:12	Ringvalla Västerby 113, 733 96 SALA
Beskrivning (Bostadshus, kontor etc)	Besiktningen avser
Bostads-/fritidshus	☐ nybyggnad ☐ ombyggnad ☒ nyinstallation
Kvalitetsansvarig	Bygganmälan
	Dnr. ej känt

Provning rökkanal, eldstad

Provningen utförd (avslutad) den	Provningen omfattar rökkanal till:
2009-12-15	Braskamin

Provningen är utförd som tryckprovning
☐ med tryckalstrande fläkt ☐ med värme ☒ med annan godkänd metod

Övriga särskilda undersökningar/provningar	Skorstenens höjd, (m) / dim. (cm)	Undertryck vid provning, Pa
Inv. insp. m. skorstenskamera, tryckprovning, termografering	Ca 4 / 14x14	15-25

Inomhustemperatur vid start proveldning	Utomhustemperatur vid proveldning
Ca +4 °C	Ca –2 °C
Bränsle / bränslemängd	Bilagor (bifogas enbart beställare/byggherre)
Björkved, F_k~15% / ca 1,5 kg	Tryck- och temperaturdiagram, termorapport

Särskilda iakttagelser mm

Besiktningen avser kontroll såsom fristående sakkunnig enl. 9 kap 9 § plan- och bygglagen (1987:10).

Besiktningen omfattar kontroll ur brandskydds- och funktionssynpunkt av installerad braskamin, *Jøtul F 3*, CE-märkt EN 13240:2001/A2:2004, Annex ZA (fd. tg-bevis 0261 (Swedcert)), kontroll av ansluten befintlig murad rökkanal, samt kontroll av tillträdesanordningar till och på tak till skorsten.

Vid förbesiktning 091013 iakttogs putsskada murverk inom kallvinden. Vid installationskontrollen var skadan åtgärdad.

Eldstaden bedöms installerad i enlighet med tillhörande monteringsanvisning, varför gällande föreskrifter, Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5:41-42, bedöms uppfyllda.

Rökkanalen har inspekterats utvändigt i möjlig omfattning och invändigt i hela dess längd med skorstenskamera. Vid inspektionen kunde inte iakttas någon skada eller annan felaktighet som kunde bedömas avvika från normalt skick.

Vid proveldning av eldstad i samband med kontrollen mättes temperatur och statiskt undertryck i eldstadens eldningutrymme, varvid normala tryckförhållanden med hänsyn bl a till rökkanalens höjd konstaterades. Tryckfall över byggnads klimatskärm bedömdes mycket litet och frånluftsfläktar inom byggnad saknas. Tillgången på förbränningsluft vid eldning bedömdes tillräcklig.

Temperaturprovning genom termografering genomfördes i samband med proveldning, varvid normala temperaturförhållanden kring eldstad iakttogs.

Tillträdesmöjlighet till skorsten ovan tak finns via yttertaklucka i direkt anslutning till skorsten.

Kontrollpunkter (1-4) enl. kontrollplan bedöms uppfyllda enligt gällande föreskrifter.

Utlåtande

Eldstad, rökkanal har undersökts	☒ Utan erinran	☐ med erinran enl. ovan
Tillträdesanordningar på tak har undersökts	☒ Utan erinran	☐ med erinran enl. ovan
Kopia översänd till byggnadsnämnden	☒	
Kopia översänd till Räddningschef	☐	

Besiktningsman: Johnny Isaksson (Skf.tekn.)
Sakkunnighetsbevis takskydd nr. 2005-1157

Magnus Nicklasson
Skorstensfejarmästare

BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN
SALA-HEBY

DELEGATIONSBESLUT § KP 0027/09

2009-10-28

Dpb: Lovärende Sala
Dnr: BYGG 2009/0337

BYGGENHETEN
Peter Prans, tfn 0224-551 18

Carina Gimestam

Björksundsslingan 34
124 31 BANDHAGEN

Fastighetsbeteckning:
KILA-VÄSTERBY 1:12

Beslut om kontrollplan. Bygganmälan. Installation av eldstad i enbostadshus

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar, med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap.9§,

att nedan nämnda punkter ska gälla som kontrollplan för rubricerat byggnadsprojekt.

Kvalitetsansvarig: Sökande
Behörighet: Godkännandedatum: 2009-10-28

Bakgrund
Carina Gimestam har lämnat in Bygganmälan för Installation av eldstad i enbostadshus på fastigheten KILA-VÄSTERBY 1:12.

Bedömning
Föreskrifter beträffande kontroll
Innan arbetena påbörjas skall kontakt tagas med skorstensfejarmästaren.
Utreda behovet av förstärkning av bjälklag och/eller grund.

Följande anmälningar ska göras
När arbetet påbörjas

Handlingar vid avslutat arbete
Verifikation av att arbetena utförts enligt kontrollplan (kvalitetsansvarig) ifylld och undertecknad.
Sakkunnighetsintyg avseende: Skorstensfejarmästarbevis

Övriga upplysningar
Beslut om kontrollplan upphör att gälla om byggnadsarbetena inte påbörjats inom två år från dagen för bygganmälan.

Vid arbetets utförande ska föreskrifter och anvisningar från tillverkaren följas för god funktion.

BYGGENHETEN
Peter Prans, tfn 0224-551 18

Innan eldstaden tas i bruk ska ovanstående redovisning vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden samt slutbevis vara utfärdat.

Detta beslut kan överklagas. Kontakta handläggaren för mer information.

Avgift: 1260 kr enligt gällande taxa. Avgiften debiteras på separat faktura.

För bygg- och miljönämnden

Peter Prans
Byggnadsinspektör

Bilagor
Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökan
Tekniskbeskrivning

Kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal

1. **Eldstadens avstånd till brännbara byggnadsdelar**
Krav: Enligt broschyr och enligt BBR
Kontroll av: Fristående sakkunnig

Intygas: bes bevis nr 10-BB001-8481500
Datum och namnteckning (sotarmästaren)

2. **Rökkanalens avstånd till brännbara byggnadsdelar**
Krav: Enligt broschyr och enligt BBR
Kontroll av: Fristående sakkunnig

Intygas: Nx 10-BB001-8481500
Datum och namnteckning (sotarmästaren)

BYGGENHETEN
Peter Prans, tfn 0224-551 18

3. Rökkanalens täthet
Provning med godkänd metod
Besiktning av kanalen i hela sin längd
Kontroll av: Fristående sakkunnig
Intygas: Skorstensfejarmästarbevis

Intygas: 10-BB001-8481500
Datum och namnteckning (sotarmästaren)

4. Takskyddsanordningar
Krav: Glidskydd, takstege, stege på skorsten ev arbetsplan
Krav enligt BBR
Kontroll av: Fristående sakkunnig

Intygas av: 10-BB001-8481500
Datum och namnteckning (sotarmästaren)

5. Bjälklagets/grundens hållfastighet
Utreda behovet av förstärkning av bjälklag och/eller grund.
Krav enligt BKR

Intygas av: 2009.11.04 Arne Bjurenvall
Datum och namnteckning (kvalitetsansvarig)

6. Arkivhandlingar till bygg- och miljönämnden
Planritning ev. fasadritning
Kontrollintyg över ovanstående punkter 1 – 4

Marina Gunnarsson
Underskrift av byggherre

Arne Bjurenvall
Underskrift av kvalitetsansvarig Arne

När installationen är färdigställd skall 1 ex av detta dokument skickas, ifyllt och undertecknat, till bygg- och miljönämnden tillsammans med skorstensfejarmästarbevis.